Prioritet	IZVOĐAČ		INVESTITOR		Građevinski dnevnik	P
Značaj		**Gradnja Primjer d.o.o.**	Stambeni Fond d.o.o. Sarajevo, Marsala Tita 12 NEP. INV. INV. OBJ. (naziv) (šifre)		Na dan sub 07. 11. 20.26 god. INVEST. GRAĐEV. OBJEKAT..... Stambeni objekat - Lamela B	84

Radno vrijeme		Temperatura			
SMJENA od 1 do ..... od 07:00 do 16:00 ukupno 8.5		14 C° u sati 12:00	Vrijeme 14°C	Stanje vodomjera 04821	
SMJENA od ..... do ..... od ..... do ..... ukupno		7 C° u sati 11:30	Stanje puteva Suho / Povoljno	Stanje strujomjera 18934	
SMJENA od ..... do ..... od ..... do ..... ukupno		7 C° u sati 16:00	Vodostanje - u .....sat	.....	

NA RADU					
OSOBLJE			Dobro-voljni	Broj sati na nenormir. radovima	% ispu-njenja dnevn. plana
Sveukupno	Od toga				
	radnici	zanatlije			
14	10	2	0	0	42

U RADU

GRAĐEVINSKI STROJEVI		GRAĐEVINSKA SREDSTVA	
NAZIV	kom.	NAZIV	kom.
Autodizalica Liebherr 40t	1	Transportni beton MB 30 (V	68.5
Autobeton pumpa Putzmeis	1	Rebrasta armatura B500B fi	
Vibrator za beton elektricni	2	Oplatna sperploca 21mm	120

KRITIČAN MATERIJAL

VRSTA	kol.	Od kada je kritičan

Montaza dvostrane oplate i armiranje stropne ploce iznad treceg sprata (osovina 1-6 / A-D). Nakon detaljnog pregleda armature i oplate od strane Nadzornog organa, odobreno betoniranje. Ugradjeno 68,5 m3 transportnog betona MB 30. Uzete tri serije po tri kontrolne kocke za ispitivanje pritisne cvrstoce nakon 7 i 28 dana.

NAPOMENA: Obavezno je upisivanje prijema svakog dijela tehničkog elaborata onog dana kada je primljen.

Sastavio:		Za izvođača:		Za investitora:	